

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校		
中学校		
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

--

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

障害のある児童が支障なく、安全かつ円滑に学校生活がおくることが出来るよう障害者用トイレ、手すり、スロープ等の整備計画(平成26年度)を立てていました。その後、平成26年4月から急遽障害のある児童の入学が決定したことで、早急な施設整備の対応が必要とされたので、平成25年度町単独事業で実施しました。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

板野西部学校給食組合の解散に伴い、本町に新たな学校給食センターを建設しました。安心・安全な給食の提供を基本理念にして、地場産物の活用率も高めた給食センターの整備が図られた。またドライシステムに対応し、食物アレルギーに配慮した施設で、児童生徒の食生活に関する正しい理解と適切な判断力を養う事が出来る食育の中心的な施設として、活用していきます。

2 事後評価の時期及び方法について

平成27年4月10日に本町の教育委員会の会議において、事後評価を実施しました。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業については、一部を変更して実施できた。障害者対策事業については、事業の緊急性もあり町単独事業にて実施したが、今後は中長期的な視野に立ち、財源確保も含めた新たな対策が必要とされます。